

附件 2

生产建设项目水土保持方案落实情况调查表（正面）
（由建设单位填报）

填表单位（盖章）：

填表时间：2019年6月17日

基本情况	项目名称	新乐至沁高速公路郭村至拐角铺段改扩建工程						
	建设单位	中电建冀辽高速公路投资发展有限公司						
	建设地点	新乐市正定县（县级行政区）						
	项目开工、完工及运行时间	2018年7月至2019年12月						
	项目目前实施进度	已开工						
方案编制情况	水土保持管理机构及联系方式	中电建冀辽高速公路投资发展有限公司 河北省高速公路新乐养护处 0311-89639276						
	水保方案编制单位、批复文号	河北昊源水利技术咨询有限公司 石新审水批[2016]3号						
	方案总投资（万元）	合计	工程措施	植物措施	临时措施	补偿费	水保监理费	水保监测费
		7309.86	5746.97	1247	241.45	34.44	15	25
	防治分区及防治责任范围（公顷）	合计	主体工程区	道路区	生产生活区			
	161.8	146.71	3.35	11.74				
	主要水土保持措施	排水边沟、集水井及渗井、表土剥离、保土、临时拦挡、 ^{覆土平壅} 沙网遮盖						
后续设计落实情况	初步设计（批复部门及时间）	河北省交通运输厅 2018年7月						
	设计变更（变更数量及工程量）	无						
	是否履行变更手续	无						

附件 2

生产建设项目水土保持方案落实情况调查表（背面）
（由建设单位填报）

水土保持工程实施情况	是否与主体工程同步实施	是						
	各项水土保持措施实施进度	正在实施，2019年完成。						
	计划完成时间	2019年8月底。						
水土保持监测情况	监测单位	河北隆翔工程技术咨询有限公司。						
	监测开始时间	2018年12月。						
水土保持监理情况	监理单位	北京中水江河物态环境技术有限公司。						
	监理开始时间	2018年12月。						
水土保持投资落实情况	实际完成投资（万元）	合计	工程措施	植物措施	临时措施	补偿费	监理费	监测费
		5525.16	4973.61	229.8	282.33	3444	24.98 498.60	0
水土保持设施验收工作开展情况	项目是否完工	否						
	自查初验情况	分部工程自查初验情况						
		单位工程自查初验情况						
计划何时完成水土保持设施验收								
目前存在的主要问题								
整改计划								